

ZASOWE ORGANIZACJE RUCHU - tydzień 28 (ZAŁĄCZNIK NR 4)					
l.p.	Nazwa COR	Zarządca drogi	Status wprowadzono/w uzgodnieniu	Data	
				Zatwierdzenie przez zarządcę	Wprowadzenia
1.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu DK91 w km 330+883 w m. Słowik	GDDKIA	Z uwagi na wstrzymanie prac (polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu.	30.09.2020r.	-
2.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku poruszaniem się pojazdów po budowy w ciągu DK91 w km 332+917 w m. Emilia	GDDKIA	Z uwagi na wstrzymanie prac (polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu.	01.07.2020r.	-
3.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budową i funkcjonowaniem wyjazdu z budowy w ciągu drogi łącznikowej pomiędzy DK91 i autostrada A2 w m. Emilia.	GDDKIA	Z uwagi na wstrzymanie prac (polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu.	06.07.2020r.	-
4.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z poruszaniem się pojazdów budowy w ciągu DK91 334+809 w m. Lućmierz	GDDKIA	Wprowadzono	07.07.2020r.	29.07.2020r.
5.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu DK91 - km 336+745 w m. Lućmierz.	Lasy Państwowe	Wprowadzono	06.07.2020r.	10.08.2020r.
6.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdów z budowy w ciągu DK 71 w m. Zgierz w km 15+687	GDDKIA	Wprowadzono	30.09.2020r.	20.10.2020r.
7.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu-km 95+762 oraz 95+824 ul. Aleksandrowska, Łódź	GDDKIA	Wprowadzono	18.09.2020r.	30.09.2020r.
8.	Projekt czasowej organizacji ruchu- okolice węzła Emilia	GDDKIA	Z uwagi na wstrzymanie prac (polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu.	-	-
9.	Projekt czasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca robót na czas budowy i funkcjonowania wjazdów z budowy w ciągu dr pożarowej nr 30	Lasy Państwowe	Wprowadzono	08.06.2020r.	14.04.2021r.
10.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu DK91 - km 335+909 w m. Lućmierz.	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu	-	-
11.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budową i funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu ul. Witosa w Zgierzu	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	28.12.2020r.	08.03.2021r.
12.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budowa i funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu ul. Grotnickiej w Zgierzu (ok. km 7+450 S14)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	15.01.2021r.	22.02.2021r.
13.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budowa i funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu ul. Jedlickiej w Zgierzu	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	28.12.2020r.	
14.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na ul. Wiosny Ludów	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	07.08.2020r.	15.12.2020r.
15.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu - okolice Boruty	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu	-	-
16.	Projekt czasowej organizacji ruchu - ul. Sokołowska	ZDiT Łódź	Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu	-	-
17.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budowa i funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu drogi powiatowej ul. Sokołowskiej w m. Łódź	ZDiT Łódź	Wprowadzono	11.02.2020r.	15.12.2020r.
18.	Projekt czasowej organizacji ruchu - ul. Sokołowska (wpięcie w Szczecińską)	ZDiT Łódź	Wykonawca odstąpił od procedowania przedmiotowej COR	-	-
19.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Wronia	ZDiT Łódź	Wprowadzono	10.02.2020r.	14.10.2020r.
20.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Kąkolowa	ZDiT Łódź	Wprowadzono	19.02.2020r.	02.09.2020r.
21.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Zimna Woda	ZDiT Łódź	Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu	19.02.2020r.	-
22.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Klinowa	ZDiT Łódź	Wprowadzono	28.02.2020r.	
23.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu ul. Teoplitza w Łodzi (ok. km 16+000 proj. S-14)	ZDiT Łódź	Wprowadzono	06.06.2020r.	02.09.2020r.
24.	Zmiana organizacji ruchu na terenie budowy drogi S14 w rejonie m Lućmierz (Budowa obiektu WD-7)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	23.11.2020r.	15.12.2020r.
25.	Zamknięcie ul. Grotnickiej w Zgierzu (Budowa obiektu WD-11)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wykonawca odstąpił od procedowania przedmiotowej COR	-	-
26.	Zamknięcie ul. Bylinowej w Łodzi	ZDiT Łódź	Wprowadzono	21.10.2020r.	08.12.2020r.
27.	Przebudowa sieci teletechnicznych na ul. Aleksandrowskiej w Łodzi	ZDiT Łódź	Wprowadzono	05.11.2020r.	
28.	Zamknięcie ul. Witosa (Budowa obiektu WD-9)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	23.04.2021r.	30.04.2021r.
29.	Zamknięcie ul. Jedlickiej	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	04.01.2021r.	20.01.2021r.
30.	Zamknięcie ul. Kąkolowej	ZDiT Łódź	Wprowadzono	25.01.2021r.	04.02.2021r.
31.	Bypass ul. Wiosny Ludów w Zgierzu	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	04.03.2021r.	02.04.2021r.
32.	Zmiana przebiegu ul. Klinowej w Łodzi przy WS-30	ZDiT Łódź	Wprowadzono	16.04.2021r.	02.09.2020r.
33.	Bajpas na ul. Parzęcewskiej w Zgierzu (pod budową obiektu WD-11)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	04.03.2021r.	01.06.2021r.

34.	Bajpas na ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu	GDDKIA	Wprowadzono	21.04.2021r.	05.05.2021r.
35.	Przebudowa wodociągu na ul. Staffa	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	10.06.2021r.	19.06.2021r.
36.	Montaż belek na ul. Aleksandrowskiej w Łodzi na obiekcie WS-28	ZDiT Łódź	Wprowadzono	09.06.2021r.	17.06.2021r.
37.	Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej - wykonanie wyjazdu z placu budowy na ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu	Starostwo Zgierz, GDDKIA	Wprowadzono	15.07.2021r.	26.07.2021r.
38.	Przebudowa wodociągu i gazociągu w ul. Łukasieńskiego w Zgierzu	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	30.06.2021r.	19.08.2021r.
39.	Bypass ul. Wronia	ZDiT Łódź	Wprowadzono	02.08.2021r.	19.08.2021r.
40.	Bypass ul. Sokołowska	ZDiT Łódź	Wprowadzono	31.08.2021r.	16.09.2021r.
41.	Czasowa Organizacja Ruchu - Wykonanie jezdni ul. Klinowej w Łodzi na pdc. Od 0+000 do 0+065	ZDiT Łódź	Wprowadzono	18.10.2021r.	27.10.2021r.
42.	Czasowa Organizacja Ruchu - Wykonanie jezdni ul. Klinowej w Łodzi na pdc. Od 0+305 do 0+330	ZDiT Łódź	Do wdrożenia	22.11.2021r.	26.05.2022r.
43.	Organizacja ruchu ul. Wiosny Ludów w Zgierzu	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Do wdrożenia	25.02.2022r.	06.04.2022r.
44.	Zamknięcie ul. Łukasieńskiego w Zgierzu w rejonie ul. Aleksandrowskiej i wyznaczenie objazdu bajpasem przez teren budowy drogi S14 do ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu.	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Do wdrożenia	21.02.2022r.	13.06.2022r.
45.	ul. Parzęczewska (otwarcie ul. Witosy, zamknięcie ul. Parzęczewskiej).	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	W uzgodnieniu		
46.	ul. Aleksandrowska w Zgierzu Mur K-5	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Do wdrożenia	14.06.2022r.	
47.	ul. Aleksandrowska w Zgierzu (przerzucenie ruchu na obiekt MD-16, WD-17, likwidacja pierwotnej ul. Aleksandrowskiej).	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	W opracowaniu		
48.	ul. Kąkolowa.	ZDiT Łódź	W uzgodnieniu		
49.	ul. Sokołowska (przesunięcie bajpasu).	ZDiT Łódź	Do wdrożenia	22.06.2022r.	18.07.2022