

CZASOWE ORGANIZACJE RUCHU - tydzień 34 (ZAŁĄCZNIK NR 4)

Lp.	Nazwa COR	Zarządca drogi	Status wprowadzono/w uzgodnieniu	Data
				Wprowadzenia
1.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu DK91 w km 330+883 w m. Słowik	GDDKiA	Z uwagi na wstrzymanie prac ( polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu.	-
2.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku poruszaniem się pojazdów po budowy w ciągu DK91 w km 332+917 w m. Emilia	GDDKiA	Z uwagi na wstrzymanie prac ( polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu.	-
3.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budową i funkcjonowaniem wyjazdu z budowy w ciągu drogi łącznikowej pomiędzy DK91 i autostrada A2 w m. Emilia.	GDDKiA	Z uwagi na wstrzymanie prac ( polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu.	-
4.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z poruszaniem się pojazdów budowy w ciągu DK91 334+809 w m. Lućmierz	GDDKiA	Wprowadzono	29.07.2020r.
5.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu DK91 - km 336+745 w m. Lućmierz.	Lasy Państwowe	Wprowadzono	10.08.2020r.
6.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdów z budowy w ciągu DK 71 w m. Zgierz w km 15+687	GDDKiA	Wprowadzono	20.10.2020r.
7.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu-km 95+762 oraz 95+824 ul. Aleksandrowska, Łódź	GDDKiA	Wprowadzono	30.09.2020r.
8.	Projekt czasowej organizacji ruchu- okolice węzła Emilia	GDDKiA	Z uwagi na wstrzymanie prac ( polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu.	-
9.	Projekt czasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca robót na czas budowy i funkcjonowania wjazdów z budowy w ciągu dr pożarowej nr 30	Lasy Państwowe	Wprowadzono	14.04.2021r.
10.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu DK91 - km 335+909 w m. Lućmierz.	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu	-
11.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budową i funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu ul. Witosa w Zgierzu	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	08.03.2021r.
12.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budowa i funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu ul. Grotnickiej w Zgierzu (ok. km 7+450 S14)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	22.02.2021r.
13.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budowa i funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu ul. Jedlickiej w Zgierzu	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	
14.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na ul. Wiosny Ludów	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	15.12.2020r.
15.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu - okolice Boruty	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu	-
16.	Projekt czasowej organizacji ruchu - ul. Sokolowska	ZDIT Łódź	Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu	-
17.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budowa i funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu drogi powiatowej ul. Sokotowskiej w m. Łódź	ZDIT Łódź	Wprowadzono	15.12.2020r.
18.	Projekt czasowej organizacji ruchu - ul. Sokolowska (wpięcie w Szczecińską)	ZDIT Łódź	Wykonawca odstąpił od procedowania przedmiotowej COR	-
19.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Wronia	ZDIT Łódź	Wprowadzono	14.10.2020r.
20.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Kąkolowa	ZDIT Łódź	Wprowadzono	02.09.2020r.
21.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Zinna Woda	ZDIT Łódź	Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu	-
22.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Klinowa	ZDIT Łódź	Wprowadzono	
23.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu ul. Teoplitza w Łodzi (ok. km 16+000 proj. S-14)	ZDIT Łódź	Wprowadzono	02.09.2020r.
24.	Zmiana organizacji ruchu na terenie budowy drogi S14 w rejonie m Lućmierz (Budowa obiektu WD-7)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	15.12.2020r.
25.	Zamknięcie ul. Grotnickiej w Zgierzu (Budowa obiektu WD-11)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wykonawca odstąpił od procedowania przedmiotowej COR	-
26.	Zamknięcie ul. Bylinowej w Łodzi	ZDIT Łódź	Wprowadzono	08.12.2020r.
27.	Przebudowa sieci teletechnicznych na ul. Aleksandrowskiej w Łodzi	ZDIT Łódź	Wprowadzono	
28.	Zamknięcie ul. Witosa (Budowa obiektu WD-9)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	30.04.2021r.
29.	Zamknięcie ul. Jedlickiej	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	20.01.2021r.
30.	Zamknięcie ul. Kąkolowej	ZDIT Łódź	Wprowadzono	04.02.2021r.
31.	Bypass ul. Wiosny Ludów w Zgierzu	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	02.04.2021r.
32.	Zmiana przebiegu ul. Klinowej w Łodzi przy WS-30	ZDIT Łódź	Wprowadzono	02.09.2020r.
33.	Bajpas na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu (pod budowę obiektu WD-11)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	01.06.2021r.
34.	Bajpas na ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu	GDDKiA	Wprowadzono	05.05.2021r.
35.	Przebudowa wodociągu na ul. Staffa	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	19.06.2021r.
36.	Montaż belek na ul. Aleksandrowskiej w Łodzi na obiekcie WS-28	ZDIT Łódź	Wprowadzono	17.06.2021r.
37.	Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wykonanie wyjazdu z placu budowy na ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu	Starostwo Zgierz, GDDKiA	Wprowadzono	26.07.2021r.
38.	Przebudowa wodociągu i gazociągu w ul. Łukasieńskiego w Zgierzu	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Do wdrożenia	19.08.2021r.
39.	Bypass ul. Wronia	ZDIT Łódź	W uzgodnieniu	19.08.2021r.
40.	Bypass ul. Sokotowska	ZDIT Łódź	W uzgodnieniu	