

| CZASOWE ORGANIZACJE RUCHU - tydzień 24 (ZAŁĄCZNIK NR 4) | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|--------------|
| Lp. | Nazwa COR | Zarządca drogi | Status wprowadzono/w uzgodnieniu | Data |
| | | | | Wprowadzenia |
| 1. | Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu DK91 w km 330+883 w m. Słowik | GDDKIA | Z uwagi na wstrzymanie prac (polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu. | - |
| 2. | Projekt czasowej organizacji ruchu w związku poruszaniem się pojazdów po budowy w ciągu DK91 w km 332+917 w m. Emilia | GDDKIA | Z uwagi na wstrzymanie prac (polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu. | - |
| 3. | Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budową i funkcjonowaniem wyjazdu z budowy w ciągu drogi łącznikowej pomiędzy DK91 i autostrada A2 w m. Emilia. | GDDKIA | Z uwagi na wstrzymanie prac (polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu. | - |
| 4. | Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z poruszaniem się pojazdów budowy w ciągu DK91 334+809 w m. Łuźmierz | GDDKIA | Wprowadzono | 29.07.2020r. |
| 5. | Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu DK91 - km 336+745 w m. Łuźmierz. | Lasy Państwowe | Wprowadzono | 10.08.2020r. |
| 6. | Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdów z budowy w ciągu DK 71 w m. Zgierz w km 15+687 | GDDKIA | Wprowadzono | 20.10.2020r. |
| 7. | Projekt Czasowej Organizacji Ruchu-km 95+762 oraz 95+824 ul. Aleksandrowska, Łódź | GDDKIA | Wprowadzono | 30.09.2020r. |
| 8. | Projekt czasowej organizacji ruchu- okolice węzła Emilia | GDDKIA | Z uwagi na wstrzymanie prac (polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu. | - |
| 9. | Projekt czasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca robót na czas budowy i funkcjonowania wjazdów z budowy w ciągu dr pozarowej nr 30 | Lasy Państwowe | Wprowadzono | 14.04.2021r. |
| 10. | Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu DK91 - km 335+909 w m. Łuźmierz. | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu | - |
| 11. | Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budową i funkcjonowaniem wjazdów z budowy w ciągu ul. Witosa w Zgierzu | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | Wprowadzono | 08.03.2021r. |
| 12. | Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budową i funkcjonowaniem wjazdów z budowy w ciągu ul. Grotnickiej w Zgierzu (ok. km 7+450 S14) | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | Wprowadzono | 22.02.2021r. |
| 13. | Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budową i funkcjonowaniem wjazdów z budowy w ciągu ul. Jedlickiej w Zgierzu | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | Wprowadzono | - |
| 14. | Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na ul. Wiosny Ludów | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | Wprowadzono | 15.12.2020r. |
| 15. | Projekt Czasowej Organizacji Ruchu - okolice Boruty | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu | - |
| 16. | Projekt czasowej organizacji ruchu - ul. Sokolowska | ZDIT Łódź | Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu | - |
| 17. | Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budową i funkcjonowaniem wjazdów z budowy w ciągu drogi powiatowej ul. Sokolowskiej w m. Łódź | ZDIT Łódź | Wprowadzono | 15.12.2020r. |
| 18. | Projekt czasowej organizacji ruchu - ul. Sokolowska (wpięcie w Szczecińską) | ZDIT Łódź | Wykonawca odstąpił od procedowania przedmiotowej COR | - |
| 19. | Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Wronia | ZDIT Łódź | Wprowadzono | 14.10.2020r. |
| 20. | Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Kąkolowa | ZDIT Łódź | Wprowadzono | 02.09.2020r. |
| 21. | Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Zimna Woda | ZDIT Łódź | Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu | - |
| 22. | Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Klinowa | ZDIT Łódź | Wprowadzono | - |
| 23. | Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu ul. Teoplitza w Łodzi (ok. km 16+000 proj. S-14) | ZDIT Łódź | Wprowadzono | 02.09.2020r. |
| 24. | Zmiana organizacji ruchu na terenie budowy drogi S14 w rejonie m Łuźmierz (Budowa obiektu WD-7) | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | Wprowadzono | 15.12.2020r. |
| 25. | Zamknięcie ul. Grotnickiej w Zgierzu (Budowa obiektu WD-11) | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | Wykonawca odstąpił od procedowania przedmiotowej COR | - |
| 26. | Zamknięcie ul. Bylinowej w Łodzi | ZDIT Łódź | Wprowadzono | 08.12.2020r. |
| 27. | Przebudowa sieci teletechnicznych na ul. Aleksandrowskiej w Łodzi | ZDIT Łódź | Wprowadzono | - |
| 28. | Zamknięcie ul. Witosa (Budowa obiektu WD-9) | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | Wprowadzono | 30.04.2021r. |
| 29. | Zamknięcie ul. Jedlickiej | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | Wprowadzono | 20.01.2021r. |
| 30. | Zamknięcie ul. Kąkolowej | ZDIT Łódź | Wprowadzono | 04.02.2021r. |
| 31. | Bypass ul. Wiosny Ludów w Zgierzu | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | Wprowadzono | 02.04.2021r. |
| 32. | Zmiana przebiegu ul. Klinowej w Łodzi przy WS-30 | ZDIT Łódź | Wprowadzono | 02.09.2020r. |
| 33. | Bajpas na ul. Parzczewskiej w Zgierzu (pod budowę obiektu WD-11) | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | Wprowadzono | 01.06.2021r. |
| 34. | Bajpas na ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu | GDDKIA | Wprowadzono | 05.05.2021r. |
| 35. | Przebudowa wodociągu na ul. Staffa | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | Wprowadzono | 19.06.2021r. |
| 36. | Montaż belek na ul. Aleksandrowskiej w Łodzi na obiekcie WS-28 | ZDIT Łódź | Wprowadzono | 17.06.2021r. |
| 37. | Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wykonanie wyjazdu z placu budowy na ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu | Starostwo Zgierz, GDDKIA | Wprowadzono | 26.07.2021r. |
| 38. | Przebudowa wodociągu i gazociągu w ul. Łukasieńskiego w Zgierzu | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | Wprowadzono | 19.08.2021r. |
| 39. | Bypass ul. Wronia | ZDIT Łódź | Wprowadzono | 19.08.2021r. |
| 40. | Bypass ul. Sokolowska | ZDIT Łódź | Wprowadzono | 16.09.2021r. |
| 41. | Czasowa Organizacja Ruchu - Wykonanie jezdni ul. Klinowej w Łodzi na pdc. Od 0+000 do 0+065 | ZDIT Łódź | Wprowadzono | 27.10.2021r. |
| 42. | Czasowa Organizacja Ruchu - Wykonanie jezdni ul. Klinowej w Łodzi na pdc. Od 0+305 do 0+330 | ZDIT Łódź | Do wdrożenia | 26.05.2022r. |
| 43. | Organizacja ruchu ul. Wiosny Ludów w Zgierzu | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | Do wdrożenia | 06.04.2022r. |
| 44. | Zamknięcie ul. Łukasieńskiego w Zgierzu w rejonie ul. Aleksandrowskiej i wyznaczenie objazdu bajpasem przez teren budowy drogi S14 do ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu. | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | Do wdrożenia | 13.06.2022r. |
| 45. | ul. Parzczewska (otwarcie ul. Witosa, zamknięcie ul. Parzczewskiej). | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | W opracowaniu | - |
| 46. | ul. Aleksandrowska w Zgierzu Mur K-5 | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | W uzgodnieniu | - |
| 47. | ul. Aleksandrowska w Zgierzu (przerzucenie ruchu na obiekt MD-16, WD-17, likwidacja pierwotnej ul. Aleksandrowskiej). | Starostwo Zgierz, UM Zgierz | W opracowaniu | - |
| 48. | ul. Kąkolowa. | ZDIT Łódź | W opracowaniu | - |
| 49. | ul. Sokolowska (przesunięcie bajpasu). | ZDIT Łódź | W uzgodnieniu | - |