

CZASOWE ORGANIZACJE RUCHU - tydzień 30 (ZAŁĄCZNIK NR 4)			
I.p.	Nazwa COR	Zarządca drogi	Status wprowadzono/w uzgodnieniu
1.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu DK91 w km 330+883 w m. Słowik	GDDKIA	Z uwagi na wstrzymanie prac (polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu.
2.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku poruszaniem się pojazdów po budowy w ciągu DK91 w km 332+917 w m. Emilia	GDDKIA	Z uwagi na wstrzymanie prac (polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu.
3.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budową i funkcjonowaniem wyjazdu z budowy w ciągu drogi łącznikowej pomiędzy DK91 i autostrada A2 w m. Emilia.	GDDKIA	Z uwagi na wstrzymanie prac (polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu.
4.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z poruszaniem się pojazdów budowy w ciągu DK91 334+809 w m. Lućmierz	GDDKIA	Wprowadzono
5.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu DK91 - km 336+745 w m. Lućmierz.	Lasy Państwowe	Wprowadzono
6.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdów z budowy w ciągu DK 71 w m. Zgierz w km 15+687	GDDKIA	Wprowadzono
7.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu-km 95+762 oraz 95+824 ul. Aleksandrowska, Łódź	GDDKIA	Wprowadzono
8.	Projekt czasowej organizacji ruchu- okolice węzła Emilia	GDDKIA	Z uwagi na wstrzymanie prac (polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu.
9.	Projekt czasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca robót na czas budowy i funkcjonowania wjazdów z budowy w ciągu dr pożarowej nr 30	Lasy Państwowe	Wprowadzono
10.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu DK91 - km 335+909 w m. Lućmierz.	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu
11.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budową i funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu ul. Witosa w Zgierzu	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono
12.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budowa i funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu ul. Grotnickiej w Zgierzu (ok. km 7+450 S14)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono
13.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budowa i funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu ul. Jedlickiej w Zgierzu	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono
14.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na ul. Wiosny Ludów	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono
15.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu - okolice Boruty	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu
16.	Projekt czasowej organizacji ruchu - ul. Sokolowska	ZDIT Łódź	Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu
17.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budowa i funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu drogi powiatowej ul. Sokolowskiej w m. Łódź	ZDIT Łódź	Wprowadzono
18.	Projekt czasowej organizacji ruchu - ul. Sokolowska (wpięcie w Szczecińską)	ZDIT Łódź	Wykonawca odstąpił od procedowania przedmiotowej COR
19.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Wronia	ZDIT Łódź	Wprowadzono
20.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Kąkolowa	ZDIT Łódź	Wprowadzono
21.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Zimna Woda	ZDIT Łódź	Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu
22.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Klinowa	ZDIT Łódź	Wprowadzono
23.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu ul. Teoplitza w Łodzi (ok. km 16+000 proj. S-14)	ZDIT Łódź	Wprowadzono
24.	Zmiana organizacji ruchu na terenie budowy drogi S14 w rejonie m Lućmierz (Budowa obiektu WD-7)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono
25.	Zamknięcie ul. Grotnickiej w Zgierzu (Budowa obiektu WD-11)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wykonawca odstąpił od procedowania przedmiotowej COR
26.	Zamknięcie ul. Bylinowej w Łodzi	ZDIT Łódź	Wprowadzono
27.	Przebudowa sieci teletechnicznych na ul. Aleksandrowskiej w Łodzi	ZDIT Łódź	Wprowadzono
28.	Zamknięcie ul. Witosa (Budowa obiektu WD-9)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono
29.	Zamknięcie ul. Jedlickiej	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono
30.	Zamknięcie ul. Kąkolowej	ZDIT Łódź	Wprowadzono
31.	Bypass ul. Wiosny Ludów w Zgierzu	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono
32.	Zmiana przebiegu ul. Klinowej w Łodzi przy WS-30	ZDIT Łódź	Wprowadzono
33.	Bajpas na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu (pod budowę obiektu WD-11)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono
34.	Bajpas na ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu	GDDKIA	Wprowadzono
35.	Przebudowa wodociągu na ul. Staffa	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono
36.	Montaż belek na ul. Aleksandrowskiej w Łodzi na obiekcie WS-28	ZDIT Łódź	Wprowadzono
37.	Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wykonanie wyjazdu z placu budowy na ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu	Starostwo Zgierz, GDDKIA	Wprowadzono
38.	Przebudowa wodociągu i gazociągu w ul. Łukasieńskiego w Zgierzu	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Do wdrożenia
39.	Bypass ul. Wronia	ZDIT Łódź	W uzgodnieniu
40.	Bypass ul. Sokolowska	ZDIT Łódź	W opracowaniu