

CZASOWE ORGANIZACJE RUCHU -załącznik do RT 103								
I.p.	Nazwa COR	Zarządca drogi	Status wprowadzono/w uzgodnieniu	Data złożenia do zarządcy	Data		Data	
					Złożono do IK	Stanowisko IK	Zatwierdzenie przez zarządcę	Wprowadzenia
1.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu DK91 w km 330+883 w m. Słowik	GDDKIA	Z uwagi na wstrzymanie prac ( polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu.				30.09.2020r.	-
2.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku poruszaniem się pojazdów po budowy w ciągu DK91 w km 332+917 w m. Emilia	GDDKIA	Z uwagi na wstrzymanie prac ( polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu.	01.07.2020r.	04.08.2020r.	04.08.2020r.	01.07.2020r.	-
3.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budową i funkcjonowaniem wyjazdu z budowy w ciągu drogi łącznikowej pomiędzy DK91 i autostrada A2 w m. Emilia.	GDDKIA	Z uwagi na wstrzymanie prac ( polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu.			20.07.2020r.	06.07.2020r.	-
4.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z poruszaniem się pojazdów budowy w ciągu DK91 334+809 w m. Lućmierz	GDDKIA	Wprowadzono			20.07.2020r.	07.07.2020r.	29.07.2020r.
5.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu DK91 - km 336+745 w m. Lućmierz.	Lasy Państwowe	Wprowadzono			20.07.2020r.	06.07.2020r.	10.08.2020r.
6.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdów z budowy w ciągu DK 71 w m. Zgierz w km 15+687	GDDKIA	Wprowadzono			12.10.2020r.	30.09.2020r.	20.10.2020r.
7.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu-km 95+762 oraz 95+824 ul. Aleksandrowska, Łódź	GDDKIA	Wprowadzono			24.09.2020r.	25.09.2020r.	18.09.2020r.
8.	Projekt czasowej organizacji ruchu- okolice węzła Emilia	GDDKIA	Z uwagi na wstrzymanie prac ( polecenie Inżyniera nr 5) Wykonawca nie przystąpił do wdrożenia danej Czasowej Organizacji Ruchu.					-
9.	Projekt czasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca robót na czas budowy i funkcjonowania wyjazdów z budowy w ciągu dr pożarowej nr 30	Lasy Państwowe	Wprowadzono	19.05.2020r.	19.06.2020r.	14.07.2020r.	08.06.2020r.	14.04.2021r.
10.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu DK91 - km 335+909 w m. Lućmierz.	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu					-
11.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budową i funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu ul. Witosa w Zgierzu	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono			14.01.2021r.	28.12.2020r.	08.03.2021r.
12.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budowa i funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu ul. Grotnickiej w Zgierzu (ok. km 7+450 S14)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono			26.01.2021r	11.02.2021r.	15.01.2021r.
13.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budowa i funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu ul. Jedlickiej w Zgierzu	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono			-	28.12.2020r.	
14.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na ul. Wiosny Ludów	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono			18.09.2020r.	18.09.2020r.	07.08.2020r.
15.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu - okolice Boruty	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu	-	-	-	-	-
16.	Projekt czasowej organizacji ruchu - ul. Sokolowska	ZDIT Łódź	Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu	-	-	-	-	-
17.	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budowa i funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu drogi powiatowej ul. Sokolowskiej w m. Łódź	ZDIT Łódź	Wprowadzono				11.02.2020r.	15.12.2020r.
18.	Projekt czasowej organizacji ruchu - ul. Sokolowska (wpięcie w Szczecińską)	ZDIT Łódź	Wykonawca odstąpił od procedowania przedmiotowej COR	-	-	-	-	-
19.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Wronia	ZDIT Łódź	Wprowadzono				10.02.2020r.	14.10.2020r.
20.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Kąkolowa	ZDIT Łódź	Wprowadzono				19.02.2020r.	02.09.2020r.
21.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Żymna Woda	ZDIT Łódź	Prawdopodobnie nie będzie konieczności wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu				19.02.2020r.	-
22.	Projekt Czasowej Organizacji Ruchu i oznakowania miejsca robót – ul. Klinowa	ZDIT Łódź	Wprowadzono	05.02.2020r.			28.02.2020r.	
23.	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania wyjazdu z budowy w ciągu ul. Teoplitza w Łodzi (ok. km 16+000 proj. S-14)	ZDIT Łódź	Wprowadzono			16.02.2021r.	06.06.2020r.	02.09.2020r.
24.	Zmiana organizacji ruchu na terenie budowy drogi S14 w rejonie m. Lućmierz (Budowa obiektu WD-7)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	05.10.2020r.	08.12.2020r.		23.11.2020r.	15.12.2020r.
25.	Zamknięcie ul. Grotnickiej w Zgierzu (Budowa obiektu WD-11)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wykonawca odstąpił od procedowania przedmiotowej COR	-	-	-	-	-
26.	Zamknięcie ul. Bylinowej w Łodzi	ZDIT Łódź	Wprowadzono	08.10.2020r.	17.11.2020r.		21.10.2020r.	08.12.2020r.
27.	Przebudowa sieci teletechnicznych na ul. Aleksandrowskiej w Łodzi	ZDIT Łódź	Wprowadzono			17.11.2020r.	05.11.2020r.	
28.	Zamknięcie ul. Witosa (Budowa obiektu WD-9)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono			23.04.2021r.	23.04.2021r.	30.04.2021r.
29.	Zamknięcie ul. Jedlickiej	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	12.11.2020r.	13.01.2021r.		04.01.2021r.	20.01.2021r.
30.	Zamknięcie ul. Kąkolowej	ZDIT Łódź	Wprowadzono			26.01.2021r	11.02.2021r.	25.01.2021r.
31.	Bypass ul. Wiosny Ludów w Zgierzu	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	28.01.2021r.	15.03.2021r.		04.03.2021r.	02.04.2021r.
32.	Zmiana przebiegu ul. Klinowej w Łodzi przy W5-30	ZDIT Łódź	Wprowadzono	17.03.2021r.	29.04.2021r.		16.04.2021r.	02.09.2020r.
33.	Bajpas na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu (pod budowę obiektu WD-11)	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono			28.05.2021r.	04.03.2021r.	01.06.2021r.
34.	Bajpas na ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu	GDDKIA	Wprowadzono			27.04.2021r.	21.04.2021r.	05.05.2021r.
35.	Przebudowa wodociągu na ul. Staffa	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	30.04.2021r.	12.05.2021r.		10.06.2021r.	19.06.2021r.
36.	Montaż belek na ul. Aleksandrowskiej w Łodzi na obiekcie W5-28	ZDIT Łódź	Wprowadzono	21.05.2021r.	09.06.2021r.	-	09.06.2021r.	17.06.2021r.
37.	Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wykonanie wyjazdu z placu budowy na ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu	Starostwo Zgierz, GDDKIA	Wprowadzono	10.03.2021r.	16.07.2021r.	-	15.07.2021r.	26.07.2021r.
38.	Przebudowa wodociągu i gazociągu w ul. Łukasieńskiego w Zgierzu	Starostwo Zgierz, UM Zgierz	Wprowadzono	14.06.2021r.	02.07.2021r.	-	30.06.2021r.	19.08.2021r.
39.	Bypass ul. Wronia	ZDIT Łódź	Wprowadzono	22.07.2021r.	09.08.2021r.	17.08.2021r.	02.08.2021r.	19.08.2021r.
40.	Bypass ul. Sokolowska	ZDIT Łódź	Do wdrożenia	05.08.2021r.	02.09.2021r.		31.08.2021r.	16.09.2021r.